

Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.

w realizacji przez Wydział Realizacji Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
600			Transport i łączność	45 847 937,73	28 754 574,36	18 221 895,19	63,37%	50,89%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	551 597,00	435 182,70	78,90%	1,22%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	551 597,00	435 182,70	78,90%	1,22%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Komorowskiej i ul. Pogodnej w Pruszkowie	0,00	551 597,00	435 182,70	78,90%	1,22%	dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego - zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	45 475 231,18	28 072 474,36	17 656 199,49	62,90%	49,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 834 932,99	27 040 164,90	16 623 890,03	61,48%	46,42%	
			Bezpieczeństwo pieszych	0,00	29 120,00	28 270,00	97,08%	0,08%	zadanie zakończone
			Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza	700 000,00	322 119,37	322 119,03	100,00%	0,90%	zadanie zakończone
			Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	7 000 000,00	5 042 916,00	1 162 995,00	23,06%	3,25%	zadanie w realizacji
			Budowa i rozbudowa ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. B. Prusa do Al. Wojska Polskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie realizowane pod inną nazwą w budżecie roku 2021 odcinek od ul. Sienkiewicza do Al. Woj. Polskiego
			Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej	500 000,00	72 829,00	32 976,30	45,28%	0,09%	projekt w opracowaniu
			Budowa mostu na rzece Zbikowce	740 000,00	70 738,00	31 438,80	44,44%	0,09%	projekt w opracowaniu
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD	146 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie kontynuowane pod inną nazwą jako projekt z dofinansowaniem zewnętrznym
			Budowa mostu rowerowego łączącego ul. Elektryczną i ul. Mostową	0,00	500 000,00	499 995,00	100,00%	1,40%	zadanie zakończone
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	0,00	22 190,09	18 324,60	82,58%	0,05%	projekt w opracowaniu
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarniej Drodze - ul. Kurca	2 000 000,00	116 480,00	57 994,50	49,79%	0,16%	projekt w opracowaniu
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	12 512,48	12 512,48	12 510,48	99,98%	0,03%	zadanie zakończone
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	1 130 970,51	184 589,33	184 589,33	100,00%	0,52%	zadanie w realizacji
			Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 200 000,00	1 762 000,00	1 411 030,00	80,08%	3,94%	zadanie w realizacji
			Budowa ul. Batalionu Zośka	0,00	10 000,00	9 372,60	93,73%	0,03%	projekt w opracowaniu
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	0,00	9 704,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu

Budowa ul. Długosza	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie będzie realizowane po planowanej przez MPWiK budowie magistrał wiodociągowej
Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD	0,00	10 000,00	9 372,60	93,73%	0,03%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Grunwaldzkiej	0,00	25 000,00	20 478,00	81,67%	0,06%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	120 000,00	20 000,00	12 533,70	62,67%	0,04%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Kaletniczej	1 500 000,00	1 270 662,00	1 270 661,43	100,00%	3,55%	zadanie zakończone
Budowa ul. Kościuszk	0,00	20 000,00	16 359,00	81,80%	0,05%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Kowalskiej	30 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00%	0,03%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	222 000,00	147 300,00	147 299,83	100,00%	0,41%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Paderewskiego	100 000,00	59 355,00	54 354,63	91,58%	0,15%	opracowano projekt
Budowa ul. Połej	550 000,00	519 000,00	518 967,33	99,99%	1,45%	zadanie zakończone
Budowa ul. Przytorowej	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Rozbraj, KDL-40, Herbera, Brzechwy, Kasprowcza	1 755 740,00	1 735 740,00	1 735 739,99	100,00%	4,85%	zadanie zakończone
Budowa ul. Szarych Szeregów	100 000,00	10 000,00	6 740,40	67,40%	0,02%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Targowej	500 000,00	485 000,00	460 617,55	94,97%	1,29%	Projekt w opracowaniu na przebudowę odc. od ul. Gordziałkowskiego do ul. 2-go Sierpnia
Budowa ul. Teresy Danilewicz	100 000,00	10 000,00	4 809,30	48,09%	0,01%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Wróbla	840 000,00	36 777,00	36 777,00	100,00%	0,10%	zadanie zakończone po uchyleniu decyzji ZRID
Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Mari Dębrowskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich	250 000,00	60 000,00	23 616,00	39,36%	0,07%	projekt w opracowaniu
Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	8 427 710,00	6 346,00	6 345,89	100,00%	0,02%	opracowano projekt
Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa - 3-go Maja	2 000 000,00	3 000 000,00	1 301 562,78	43,38%	3,63%	zadania w realizacji
Przebudowa nawierzchni ul. Pasazerskiej	100 000,00	29 556,00	29 556,00	100,00%	0,08%	opracowano projekt
Przebudowa nawierzchni ul. Apełcznej	100 000,00	57 900,00	43 525,00	75,17%	0,12%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Bema	200 000,00	29 889,00	29 889,00	100,00%	0,08%	opracowano projekt
Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu poc torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej	4 500 000,00	5 161 385,63	1 710 263,15	33,14%	4,78%	zadanie w realizacji na odcinku od tunelu do ul. Dębowej
Przebudowa nawierzchni ul. Grafiłowej	100 000,00	8 355,00	8 354,16	99,99%	0,02%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Grobliwej	85 000,00	93 570,00	59 130,00	63,19%	0,17%	opracowano projekt
Przebudowa nawierzchni ul. Kowalka	200 000,00	32 400,00	14 400,00	44,44%	0,04%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego	1 450 000,00	1 345 002,00	1 345 001,38	100,00%	3,76%	zadanie zakończone
Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknnej	100 000,00	87 466,00	64 055,30	73,28%	0,18%	opracowano projekt
Przebudowa nawierzchni ul. Małwy	100 000,00	21 771,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława	50 000,00	39 900,00	19 950,00	50,00%	0,06%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki	100 000,00	12 532,00	12 531,24	99,99%	0,03%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej	100 000,00	4 178,00	4 177,08	99,98%	0,01%	projekt w opracowaniu
Przebudowa nawierzchni ul. Pływaczej	0,00	156 543,00	156 542,02	100,00%	0,44%	zadanie zakończone
Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej	100 000,00	51 149,00	16 708,32	32,67%	0,05%	projekt w opracowaniu

	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej	300 000,00	546 627,00	546 626,66	100,00%	1,53%	zadanie zakończone
	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	60 000,00	30 000,00	27 675,00	92,25%	0,08%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Szczepanej	500 000,00	60 000,00	22 755,00	37,93%	0,06%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Szpilanej	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	zrezygnowano z realizacji zadania
	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara	100 000,00	49 262,00	49 261,50	100,00%	0,14%	opracowano projekt
	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	700 000,00	400 000,00	352 621,00	88,16%	0,98%	zadanie zakończone
	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	15 000,00	15 000,00	9 959,90	66,67%	0,03%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Wałkowicza	50 000,00	22 450,00	22 450,00	100,00%	0,06%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego	3 500 000,00	2 644 411,00	2 642 829,25	99,94%	7,38%	zadanie zakończone
	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	0,00	30 000,00	25 338,00	84,46%	0,07%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowacy	0,00	7 990,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 238,55	830 647,57	830 647,57	100,00%	2,32%	
	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,07%	projekt w opracowaniu
	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	13 000,56	13 000,56	13 000,56	100,00%	0,04%	zadanie zakończone
	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	1 299 237,99	793 647,01	793 647,01	100,00%	2,22%	zadanie w realizacji
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 059,64	201 661,89	201 661,89	100,00%	0,56%	
	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	3 250,14	3 250,14	3 250,14	100,00%	0,01%	zadanie zakończone
	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	324 809,50	198 411,75	198 411,75	100,00%	0,55%	zadanie w realizacji
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
60095	Pozostała działalność	372 706,55	130 503,00	130 503,00	100,00%	0,36%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	130 503,00	130 503,00	100,00%	0,36%	
	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,34%	zadanie zakończone
	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	25 000,00	7 503,00	7 503,00	100,00%	0,02%	zadanie w realizacji w zakresie wydziału WWR1 tj budowa ścieżek i stacji rowerowych, w zakresie wydziału WSR zakup autobusów zaplanowany na rok 2021
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 288,13	0,00				


		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	1 324 288,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji w zakresie wydziału WRI tj budowa ścieżek i stacji rowerowych w zakresie wydziału WSR zakup autobusów zaplanowany na rok 2021
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 706,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	347 706,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji w zakresie wydziału WRI tj budowa ścieżek i stacji rowerowych w zakresie wydziału WSR zakup autobusów zaplanowany na rok 2021
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 305 000,00	1 518 183,87	1 482 343,10	97,64%	4,14%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 000,00	1 518 183,87	1 482 343,10	97,64%	4,14%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 773,87	716 971,07	696 971,07	97,21%	1,95%	
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B"	728 773,87	716 971,07	696 971,07	97,21%	1,95%	zadanie zakończone
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 407,78	307 921,66	295 515,51	95,97%	0,83%	
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B"	840 407,78	307 921,66	295 515,51	95,97%	0,83%	zadanie zakończone
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 818,35	493 291,14	489 856,52	99,30%	1,37%	
		Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B"	735 818,35	493 291,14	489 856,52	99,30%	1,37%	zadanie zakończone
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	253 274,00	100 000,00	39,48%	0,28%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy funkcusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75495		Pozostała działalność	0,00	253 274,00	100 030,00	39,48%	0,28%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		253 274,00	100 030,00	39,48%	0,28%	
		Monitoring miasta	200 000,00	153 274,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji
		Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej im. Władysława Ślesiaaka na lata 2018-2020	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,28%	zadanie zakończone
801		Oświata i wychowanie	12 722 500,00	10 541 261,42	10 257 320,27	97,31%	28,84%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 135 000,00	679 534,42	675 534,17	99,41%	1,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	468 846,12	464 845,87	99,15%	1,30%	
		Analiza możliwości i budowa zadaszania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie kontynuowane pod inną nazwą jako projekt z dofinansowaniem zewnętrznym
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie kontynuowane pod inną nazwą jako projekt z dofinansowaniem zewnętrznym
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	0,00	179 847,84	179 847,84	100,00%	0,50%	wymiana instalacji co zakończona
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	0,00	14 490,28	14 490,28	100,00%	0,04%	opracowano projekt
		Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego - wraz z infrastrukturą komunikacyjną	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	0,00	270 508,00	270 507,76	100,00%	0,76%	zadanie zakończone
		Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 688,30	210 688,30	100,00%	0,59%	
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	0,00	193 733,63	193 733,63	100,00%	0,54%	wymiana instalacji co zakończona
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	0,00	16 954,67	16 954,67	100,00%	0,05%	opracowano projekt
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80104		Przedszkola	1 500 000,00	474 227,00	281 052,39	59,27%	0,78%	

	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	474 227,00	281 052,39	59,27%	0,78%	
		Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja	500 000,00	150 000,00	119 448,00	79,63%	0,33%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	500 000,00	12 177,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PM nr 10 przy ul. Chopina	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		Przebudowa pomieszczeń w PM nr 1	0,00	161 605,00	161 604,39	100,00%	0,45%	zadanie zakończone
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala	500 000,00	149 445,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
	6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	80195	Pozostała działalność	10 087 500,00	9 387 500,00	9 300 733,71	99,08%	25,97%	
	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 087 500,00	9 387 500,00	9 300 733,71	99,08%	25,97%	
		Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin	10 087 500,00	9 387 500,00	9 300 733,71	99,08%	25,97%	zadanie zakończone
851		Ochrona zdrowia	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85141	Ratownictwo medyczne	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Serce Bije w Pruszkowie	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie jednoroczne nie zrealizowane z powodu niewystarczających środków finansowych
855		Rodzina	0,00	1 076 106,88	969 819,02	90,12%	2,71%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 076 106,88	969 819,02	90,12%	2,71%	
	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych		764 440,30	658 152,44	86,10%	1,84%	
		Budowa budynku 5-oddziałowego złobka miejskiego przy ul. Mostowej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	konceptcja w realizacji
		Termomodernizacja budynku Złobka nr 1 ul. Hubala	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie kontynuowane pod inną nazwą jako projekt z dofinansowaniem zewnętrznym
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Złobka nr 1 ul. Hubala	0,00	762 440,30	658 152,44	86,32%	1,84%	zadanie zakończone
		Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Złobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
	6057	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 666,58	311 666,58	100,00%	0,87%	
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Złobka nr 1 ul. Hubala	0,00	311 666,58	311 666,58	100,00%	0,87%	zadanie zakończone
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 317 550,00	7 883 347,00	3 506 051,49	44,47%	9,79%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 917 550,00	7 556 105,00	3 354 455,83	44,39%	9,37%	
	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 917 550,00	7 556 105,00	3 354 455,83	44,39%	9,37%	
		Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka i ul. KDD - 23	400 000,00	435 901,00	435 900,01	100,00%	1,22%	zadanie zakończone
		Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej	100 000,00	59 409,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
		Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Zbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Poloku	1 761 000,00	1 879 000,00	1 209 800,00	64,39%	3,38%	zadanie w realizacji
		Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja	0,00	5 609,00	5 608,80	100,00%	0,02%	projekt w opracowaniu
		Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	0,00	20 000,00	5 356,50	26,75%	0,01%	projekt w opracowaniu
		Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Terfowej	80 000,00	55 001,00	55 000,52	100,00%	0,15%	zadanie zakończone
		Kanalizacja sanitarna w ul. Przeciętnej	270 000,00	150 489,00	150 488,07	100,00%	0,42%	zadanie zakończone
		Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Poloku i ul. Wincenty Jaroszewskiej	820 000,00	520 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji

	Kanalizacja sanitarna w ul. Rekreacyjnej	210 000,00	88 560,00	88 560,00	100,00%	0,25%	zadanie zakończone
	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej i ul. Wolfram	1 600 000,00	1 600 000,00	32 472,00	2,03%	0,09%	opracowano część projektu na odcinek ul. Rysiej w opracowaniu część projektu na odcinek ul. Wolfram
	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla	300 000,00	6 027,00	6 027,00	100,00%	0,02%	opracowano projekt
	Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	848 450,00	639 550,00	517 949,50	80,99%	1,45%	zadanie w realizacji
	Kanalizacja sanitarna w ul. Jarosła Kowalskiego	20 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 - dz. 249 obr. 06	0,00	2 934,00	2 533,55	99,98%	0,01%	projekt w opracowaniu
	Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 06	0,00	2 934,00	2 533,55	99,98%	0,01%	projekt w opracowaniu
	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Zbikowskiej, ul. Wolfram	540 000,00	540 000,00	30 012,00	5,56%	0,08%	opracowano część projektu na odcinek ul. Rysiej i ul. Zbikowskiej w opracowaniu część projektu na odcinek ul. Wolfram
	Spinka wodociągu ul. Brwinowskie	100 000,00	44 955,00	44 955,00	100,00%	0,13%	zadanie zakończone
	Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego	250 000,00	301 000,00	28 044,00	9,32%	0,08%	zadanie w realizacji
	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego	145 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	zrezygnowano z realizacji zadania
	Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul. 3-go Maja	0,00	7 307,00	7 306,20	99,99%	0,02%	projekt w opracowaniu
	Wodociąg w ul. Jarosła Kowalskiego	15 000,00	984,00	994,00	100,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
	Wodociąg równoległy do rz. Zbikowski w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku	375 000,00	373 999,00	279 000,00	74,60%	0,78%	zadanie w realizacji
	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	0,00	20 000,00	4 686,30	23,43%	0,01%	projekt w opracowaniu
	Wodociąg w ul. Nadzecznej od ul. Torfowej	60 000,00	52 501,00	52 580,03	100,00%	0,15%	zadanie zakończone
	Wodociąg w ul. Przeciętnej	140 000,00	92 209,00	92 298,80	100,00%	0,26%	zadanie zakończone
	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Włocławskiej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji
	Wodociąg w ul. Rekreacyjnej	110 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,14%	zadanie zakończone
	Wodociąg w ul. Wróbla	150 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,01%	opracowano projekt
	Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	322 860,00	302 140,00	246 140,00	81,47%	0,69%	zadanie w realizacji
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	302 176,00	126 530,33	41,87%	0,35%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	302 176,00	126 530,33	41,87%	0,35%	

		Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	226 531,00	126 530,33	55,86%	0,35%	zadanie zakończone
		Oświetlenie ul. Sienkiewicza i ul. M. Żimńskiej-Sygietyńskiej	0,00	75 645,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zakazanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
90095		Pozostała działalność	200 000,00	25 066,00	25 065,33	100,00%	0,07%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 066,00	25 065,33	100,00%	0,07%	
		Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Lipowej	200 000,00	25 066,00	25 065,33	100,00%	0,07%	zadanie zakończone
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 000,00	1 076 722,00	965 129,10	89,64%	2,70%	
	92195	Pozostała działalność	3 900 000,00	1 076 722,00	965 129,10	89,64%	2,70%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	1 076 722,00	965 129,10	89,64%	2,70%	
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego	3 900 000,00	1 076 722,00	965 129,10	89,64%	2,70%	zadanie zakończone
926		Kultura fizyczna	0,00	316 078,23	307 221,28	97,20%	0,86%	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	140 000,00	136 343,53	97,39%	0,38%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	136 343,53	97,39%	0,38%	
		Dwa nowoczesne boiska do gry w tenisa	0,00	140 000,00	136 343,53	97,39%	0,38%	zadanie zakończone
	92695	Pozostała działalność	0,00	176 078,23	170 877,75	97,05%	0,48%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 508,65	148 308,37	96,61%	0,41%	
		Termomodernizacja basenu "Kapry"	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie kontynuowane pod inną nazwą jako projekt z dofinansowaniem zewnętrznym
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"	0,00	152 508,65	148 308,37	97,25%	0,41%	opracowano projekt
		Przebudowa budynku basenu "KAPRY"	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 152,58	5 152,58	100,00%	0,01%	opracowano projekt
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"	0,00	5 152,58	5 152,58	100,00%	0,01%	opracowano projekt
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 417,00	17 416,80	100,00%	0,05%	
		Wiaty z ławkami rezerwowych na boisku Ligi Szosłek	0,00	17 417,00	17 416,80	100,00%	0,05%	zadanie zakończone
		Razem	74 144 947,73	51 471 507,76	35 809 769,45	69,57%	100,00%	

RACZKA
 Kierownik Wydziału

 61000