



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

DEKRETACJA

Do: ZP

Data: 17 MAR. 2023

Uwagi:



Unia Europejska
Fundusz Spójności



NFOSiGW-DZU.51.31.2020/AS
NFOSiGW-23-143933

WOS
703/2023

Warszawa, 2023-03-16



PAN
PAWEŁ MAKUCH
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

UL. KRASZEWSKIEGO 14/16
05-800 PRUSZKÓW


Dotyczy: kontroli ex post aneksu nr 7 z dnia 07.12.2022 r. do umowy nr WOS/76/2021 z dnia 18.10.2021 r., realizowanej w ramach projektu POIS.02.05.00-00-0021/18 pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”

Szanowny Panie Prezydencie,

w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0021/18, przekazuję w załączeniu informację pokontrolną dla ww. aneksu.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

Z poważaniem,



Piotr Makuch
Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli
/podpisano elektronicznie/

Podpisane przez: Piotr Makuch
Data: 2023.03.16 16:02:35 CET

Do wiadomości:

Pan Jarosław Roliński, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, NFOŚiGW
Pan Piotr Bogusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, MKiŚ



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 7 z dnia 07.12.2022 r. do umowy nr WOS/76/2021 z dnia 18.10.2021 r., realizowanej w ramach projektu POIS.02.05.00-00-0021/18 pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”.

I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II
Nazwa zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dotyczących wykonania projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. B. Prusa
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Zamówienie podstawowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp
Wartość podpisanej umowy:	2 678 940,00 zł brutto, w tym wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych 2 494 440,00 zł brutto
Data zawarcia umowy podstawowej:	18.10.2021 r.
Data zawarcia aneksu:	07.12.2022 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Wzrost wartości wynagrodzenia na skutek waloryzacji
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0021/18 z dnia 14.12.2020 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 7 z dnia z dnia 07.12.2022 r. do umowy nr WOS/76/2021 z dnia 18.10.2021 r.
2. Umowa nr WOS/76/2021 z dnia 18.10.2021 r.
3. Pismo wykonawcy z dnia 29.11.2022 r. zawierające prośbę o wzrost wartości wynagrodzenia.
4. Uzasadnienie formalno-prawne wprowadzonych zmian.
5. Protokół z negocjacji z dnia 06.12.2022 r.
6. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2023/BZP 00136065/01.



III. Wynik kontroli:

a) Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek m.in. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że w trakcie realizacji zadania wykonawca robót wystąpił z umotywowanym wnioskiem o podwyższenie wysokości wynagrodzenia w związku z gwałtownymi i nieprzewidywalnymi zmianami cen materiałów, usług i robót budowlanych. Realizacja umowy rozpoczęła się z dużym opóźnieniem (październik 2022 r.) na skutek przedłużającego się okresu uzgodnień, który uniemożliwił uzyskanie pozwolenia na budowę (14 września 2022 r.).

Zamawiający zaakceptował wniosek wykonawcy i wyraził zgodę na wzrost wartości wynagrodzenia o kwotę 310 000,00 zł brutto, która obejmowała wzrost cen materiałów budowlanych i paliwa.

Ww. zmiana nie zmodyfikowała ogólnego charakteru umowy i nie miała wpływu na termin wykonania zamówienia.

Beneficjent przekazał uzasadnienie faktycznie i prawne dla zawarcia kontrolowanego aneksu. Zmiany objęte przedmiotowym aneksem należy rozpatrzyć w kontekście art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Zgodnie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli:

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Niniejsza zmiana była następstwem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która przełożyła się na sytuację rynkową powodując znaczny wzrost cen materiałów niezbędnych do realizacji umowy (drewno, stal, kruszywo, beton, cement) oraz wzrost kosztów transportu spowodowany podwyżką cen paliw. Pomimo dochowania należytej staranności żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć skutków zaistniałej sytuacji. Wzrost wynagrodzenia stanowił 12,43% wartości zamówienia podstawowego dotyczącego robót budowlanych. Po dokonaniu zmiany umowy, Zamawiający przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW **nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag**, co do zgodności aneksu do umowy, z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy Pzp oraz z umową o dofinansowanie.

Niemniej należy mieć na uwadze, że nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana zmiana będzie co do zasady zgodna z przepisami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku audytu instytucji europejskich za naruszającą zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

b) Zgodność zakresu aneksu z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Aneks jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządziła:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Aneta Schuetz	16.03.2023 r.	Schuetz Aneta <small>Elektronicznie podpisany przez Schuetz Aneta Data: 2023.03.16 11:06:52 +01'00'</small>

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	16.03.2023 r.	Podpisane przez: Piotr Makuch Data: 2023.03.16 16:03:29 CET

